


【戸倉地区海岸】進捗状況

事業概要

【戸倉地区海岸】復旧延長 L=1742.4m
護岸工(緩傾斜、H=8.7m) L=610.2m, 排水樋門工 N=1基
【国道398号】復旧延長 L=1,132.2m
盛土 V=17,820m³, 車道表層工 A=11,634m², 歩道表層工 A=4,420m²

計画平面図



事業位置



戸倉地区海岸外
本吉郡南三陸町戸倉字小涼地内

① 着手前 平成26年4月



② 着手前 平成26年4月




③ 着手前 平成26年4月



④ 着手前 平成26年4月



計画横断図



【戸倉地区海岸】進捗状況

進捗状況

現在、築堤及び道路盛土を進めております。
完成は平成28年3月25日を予定しています。

① 平成27年11月末現在の状況



現在、築堤盛土を進めています。

② 平成27年11月末現在の状況



現在、被覆ブロックを進めています。

③ 平成27年11月末現在の状況



現在、被覆ブロックを進めています。

④ 平成27年11月末現在の状況



現在、道路盛土を進めています。