

【気仙沼海岸(大島地区海岸 中沢地先海岸)】 進捗状況



事業概要

復旧延長 L=715.9m

護岸工(重力式, H=3.8m) L=225.6m コンクリート工 V=1,005m³

護岸工(重力式, H=6.8m) L=490.3m コンクリート工 V=9,953m³


捨石工 V=28,713m³ 根固めブロック工 N=3,242個

斜路工 L=30.9m 樋管工 N=5基

計画平面図



計画横断図



事業位置



気仙沼市 駒形地先

気仙沼海岸
(大島地区海岸 中沢地先海岸)

① 着手前 平成25年6月



② 着手前 平成25年6月



③ 着手前 平成25年6月



④ 着手前 平成25年6月



【気仙沼海岸（大島地区海岸 中沢地先海岸） 進捗状況】

進捗状況

11月末時点 進捗率 30%

① 平成27年11月現在の状況



現在、基礎捨石が完成しました。

② 平成27年11月現在の状況



現在、堤防の生コン打設が始まりました。

③ 平成27年11月現在の状況



現在、基礎捨石の投入を進めています。

④ 平成27年11月現在の状況



現在、基礎捨石の投入を進めています。